# UZBAT Samarkand Factory- Water Stewardship Plan

| Sr.No | Действие<br>Action | Initial Timeframe | Action Linkage | Цель<br>Target | 2025 Result | Achieved 2026 | Actual Timeframe | Budget (UZS) | Ценность<br>Value | Informed | Статус<br>Status | Пояснение прогресса<br>Progress Explanation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Отслеживание показателей качества воды<br>Tracking water quality parameters | quarterly | Water Risk / Shared Water Challenge | Соблюдение законодательства — не превышать ПДК<br>Legal compliance — do not exceed MACs | 100% | 100% | Q1' 2027 | 60 000 000 | 0 | Engineering | Продолжается<br>Ongoing | Параметры качества отслеживаются ежеквартально в специальном файле.<br>Water quality parameters are tracked quarterly in a dedicated file. |
| 2 | Отслеживание достижения относительно целей расхода водопотребления и повторного использования<br>Tracking performance against targets water withdrawn and water recycling | Cont. (daily and monthly) | Water Opportunity | Снижение забора воды на 30% по сравнению с базовым 2017 г.<br>Повторное использование воды — 35% по сравнению с базовым 2017 г.<br>30% reduction in water withdrawal vs. 2017 baseline<br>35% water recycling vs. 2017 baseline | 100% | Monthly | OTIF | 1 hour per 5 staff in week | Потенциальные репутационные риски — снижение объёмов производства (не поддаётся количественной оценке)<br>Potential reputational risks — reduced production volumes (not quantifiable) | All stakeholders | Продолжается<br>Ongoing | Забор воды снижен на 68% по сравнению с базовым 2020 г.<br>Повторное использование воды снижено на 57% по сравнению с базовым 2020 г.<br>Water withdrawal is 68% below the 2020 baseline.<br>Water recycling is 57% below the 2020 baseline. |
| 3 | Регулярное проведение технического обслуживания водных систем<br>Inspection and Maintenance of Water Network | Cont. (according maintance plan) | Water Risk / Shared Water Challenge | Соответствие требованиям PEQS<br>PEQS compliance | 100% | Monthly | OTIF | 170,000,000.00 | 0 | FM | Продолжается<br>Ongoing | Соответствие — 100%<br>100% compliant |
| 4 | Мойка высокого давления для оборудования производства<br>High pressure cleaners for production equipment | 2022 | Water Opportunity | Сокращение водопотребления<br>Reduction in water use<br>50 м³/год<br>50 m³/year | 100% | NA | 2022 | 12 000 000 | 55 000 UZS/год<br>55,000 UZS/year | Relevant stakeholders | Завершено<br>Done | Завершено в 2022 году<br>Completed in 2022 |
| 5 | Проект в Зарафшанском парке по обеспечению соблюдения правил копания гравия<br>Project in Zarafshan park to enforce rules on<br>копание гравия<br>gravel digging | 2024 | Water Risk/ Shared Water Challenge | Запрет добычи гравия<br>Ban on gravel extraction | 100% | NA | 2024 | 2 staff | 0.00 | Community Members | Завершено<br>Done | Завершено в 2024 году<br>Completed in 2024 |
| 6 | Посадка деревьев в ЗНПП<br>Tree plantation in Zarafshan park | 2023 | Shared Water Challenge/<br>Water Risk | Посажено 3 500 деревьев<br>3,500 trees planted | 100% | NA | 2023 | 5,000,000.00 | 1 050 USD<br>1,050 USD | LEX | Завершено<br>Done | Завершено в 2023 году<br>Completed in 2023 |
| 7 | Организация мониторинга уровня подземных вод | 2024 | Water Risk | Понимание рисков, связанных с водными ресурсами<br>Understanding of water-related risks | 100% | Monthly | OTIF | 1500000 | Годовая прибыль площадки (переменная)<br>Annual site profit (variable) | Relevant stakeholders | Продолжается<br>Ongoing | Организован мониторинг уровня подземных вод: измерения и отслеживание тенденций продолжаются.<br>Groundwater-level monitoring has been organized; measurements and trend tracking are in progress. |
| 8 | Модернизация системы ирригации<br>Modernization of the irrigation system | 2023 | Water opportunity | Повторное использование воды — 24%<br>Water recycling — 24% | 100% | 100% | 2023 | 12 500 000 000 | 7 780 000 UZS/год<br>7,780,000 UZS/year | EHSM | Завершено<br>Done | Завершено в 2023 году<br>Completed in 2023 |
| 9 | Модернизация очистных сооружений<br>Модернизация очистных сооружений WWTP modernization | 2024 | Water quality<br>Water opportunity | Повторное использование воды — 60%<br>Water recycling — 60% | 95% | 100% | 2025 | | | Relevant stakeholders | Завершено<br>Done | Рабочий процесс очистных сооружений адаптирован на основе анализа UPS.<br>The WWTP operating process was adapted based on UPS analysis. |
| 10 | Посадка деревьев в Агрономическом центре<br>Tree plantation in Agronomic center | 2024 | Water Risk<br>Water Opportunity | Посажено 3 000 деревьев<br>3,000 trees planted | 100% | 100% | 2024 | 70 000 000 | 900 USD<br>900 USD | Relevant stakeholders | Завершено<br>Done | Завершено в 2024 году<br>Completed in 2024 |
| 11 | Посадка деревьев в ЗНПП<br>Tree plantation in Zarafshan park | 2023 | Shared Water Challenge/<br>Water Risk | Посажено 3 000 деревьев<br>3,000 trees planted | 100% | 100% | 2023 | 150,000,000 | 900 USD<br>900 USD | LEX | Завершено<br>Done | Завершено в 2023 году<br>Completed in 2023 |
| 12 | Создание водного баланса водосбора, с учетом сезонных изменений<br>Creating a water balance for the catchment area, taking into account seasonal changes | 2024-2025 | Water Risk/ Shared Water<br>Challenge | Количественно оценённый водный баланс на основе доступных вторичных данных<br>Quantified water balance using available secondary data | 30% | 100% | 2026 | 25 000 000 | Подлежит уточнению<br>TBD | Relevant Stakeholders | Завершено<br>Done | Водный баланс ведётся на сезонной и годовой основе.<br>The water balance is maintained on a seasonal and annual basis. |
| 13 | Пересмотр матрицы стейкхолдеров<br>Stakeholders' matrix review | Cont. on annual basis | Water Risk/ Shared Water<br>Challenge | 1 встреча в год<br>1 meeting per year | 100% | Monthly | OTIF | 1 hours per 5 staff | Выявление новых заинтересованных сторон и проблем<br>Identify new stakeholders and challenges | Relevant Stakeholders | Продолжается<br>Ongoing | Завершено на 2026 год<br>Completed for 2026 |
| 14 | Обновить водный баланс для более четкого понимания<br>Обновление водного баланса для более четкого понимания<br>Update water balance for clearer understanding | Monthly | AWS Finding<br>Shared Water Challenge | Отсутствие неучтённых потерь воды<br>Zero unaccounted water losses | 90% | 100% | Monthly | 1 hour per day for 4 staff | Объём предотвращённых потерь воды будет ежегодно определяться совместно с инженерной командой<br>The volume of prevented water losses will be determined annually with the Engineering Team | EHSM | Продолжается<br>Ongoing | Внедрён ежедневный мониторинг водного баланса.<br>Daily water-balance monitoring has been implemented. |
| 15 | Определение ключевых инициатив, целей и направлений управления водными ресурсами<br>Identification key water governance initiatives, goals and directions | Cont. (as needed) | Shared Water Challenge<br>Water governance | Обновлённый перечень ключевых инициатив в области управления водными ресурсами<br>Updated list of key water governance initiatives | 100% | Annual | 2027 | 4 hours for 4 staff | Предотвращение простоев и опыт с заинтересованными сторонами<br>Prevented future penalties; sharing best practices and | Relevant Stakeholders | Продолжается<br>Ongoing | Мы регулярно отслеживаем все изменения в государственном законодательстве и новые инициативы.<br>We regularly monitor all changes in national legislation and new initiatives. |
| 16 | Проведение информационных сессий/тренингов AWS<br>AWS Awareness Session | Cont. annually | Shared Water Challenge | Получены положительные отзывы<br>Positive feedback received | 100% | 100% | annually | 150,000.00 | 150,000.00 | LEX | Продолжается<br>Ongoing | Ежегодное обучение проведено.<br>Annual training was provided. |
| 17 | Взаимодействие с научными институтами<br>Collaboration with NGOs and International Institute | Cont. (2 times per year) | Shared Water Challenge | Не менее 2 взаимодействий в год с документированными результатами<br>At least 2 engagements per year with documented outcomes | 100% | 100% | 2027 | 4 hours per 5 staff | 200 000 UZS<br>200,000 UZS | LEX | Продолжается<br>Ongoing | Взаимодействие с научными организациями, НПО и международными институтами проводится регулярно; результаты документируются.<br>Engagement with scientific organizations, NGOs and international institutes is conducted regularly, with outcomes documented. |
| 18 | Взаимодействие с ключевыми заинтересованными сторонами и адаптация<br>Key Stakeholder Engagement and onboarding | Annually | Shared Water Challenge | Ежегодное своевременное завершение пересадки, подтверждённое отчётом команды по озеленению<br>Annual timely completion of transplanting, verified by the Greening Team report | 100% | Improved Water Stewardship | NA | 2 hours per 2 staff | 40 000 UZS<br>40,000 UZS | LEX | Продолжается<br>Ongoing | Ключевые заинтересованные стороны вовлечены и подключены к работе; координация поддерживается ежегодно.<br>Key stakeholders have been engaged and onboarded; coordination is maintained annually. |
| 19 | Нанести IWRA на карту водного бассейна<br>Map the IWRA in the catchment | 2024 | AWS Finding | Карта IWRA актуализирована<br>The IWRA map is up to date | 100% | NA | 2024 | 1 hour per 1 staff | 10 000 UZS<br>10,000 UZS | LEX | Завершено<br>Done | Завершено в 2024 году<br>Completed in 2024 |
| 20 | Плоггинг на Каратепинском водохранилище<br>Plogging at Qaratepa reservoir | 2023 | Shared Water Challenge | Чистое побережье<br>Clean coast | 100% | NA | NA | 10 000 000 | 42 000 000 UZS<br>42,000,000 UZS | LEX | Завершено<br>Done | Завершено в 2023, 2024 и 2025 годах<br>Completed in 2023, 2024 and 2025 |
| 21 | Обновить список общих проблем водосбора<br>Update shared water challenges list | Cont. (as needed) | Water Opportunity | Обновлённый перечень общих проблем водосбора<br>Updated list of shared water challenges | 100% | 100% | 2027 | 1 day per 5 staff | 0 | Relevant Stakeholders | Продолжается<br>Ongoing | Перечень общих проблем водосбора обновлён на 2026 год.<br>The shared water challenges list was updated for 2026. |
| 22 | Определение передового опыта в области качества воды<br>Identification best practices for water quality | Cont. montly | Shared Water Challenge/ Water Opportunity | Участие во встречах с региональными командами EHS и Engineering<br>Participation in meetings with the regional EHS and Engineering teams | 100% | Monthly | Dec'2026 | 2 hours in month per 2 staff | Передовые практики, реализованные в 2024–2025 гг. (модернизация очистных сооружений и пруда), с эффектом 7 780 000 UZS/год<br>Best practices completed in 2024–2025 (WWTP and pond modernization), with a value of 7,780,000 UZS/year | Relevant Stakeholders | Продолжается<br>Ongoing | Внедрён анализ затрат и выгод (CBA).<br>Cost-benefit analysis (CBA) implemented. |
| 23 | Пересмотр плана управления водными ресурсами<br>Review water stewardship plan | Cont. quaretely | Water Opportunity | Обновлённый план<br>Updated plan | 100% | 100% | Semi-annual | 2 hours in qureter for 10 staff | 160 725 000 UZS<br>160,725,000 UZS | EHSM | Продолжается<br>Ongoing | Обновлено на встрече по управлению водными ресурсами.<br>Updated at the Water Stewardship meeting. |
| 24 | EnerCon DMS with water энеркон система ежедневного отслеживания водопотребления<br>2. Дерево потерь (диаграмма Санкея для воды) | Cont.(daily) | Water Opportunity | Ежедневное оперативное совещание по EnerCon DMS; требуется уровень не ниже L2<br>Daily drumbeat using EnerCon DMS; at least L2 is required | 70% | 100% | DDS cycle | 1 hour per 2 staff | потерь воды будет ежегодно определяться совместно с инженерной командой<br>The volume of prevented water losses will be | EHSM | Завершено<br>Done | Параметры отслеживаются ежедневно.<br>Parameters are tracked daily. |
| 25 | Продвигать ликвидацию несанкционированной свалки мусора на Каратепинском водохранилище при помощи Хокимията<br>Promote with State elimination unauthorized garbage dump in Qaratepa Water Reservoir | 2024 | Water Risk/ Shared Water Challenge | Отчёт о работах, выполненных на Каратепинском водохранилище<br>Report on the work completed at Qaratepa Reservoir | 100% | Completed in 2025 | NA | 10 hours per 2 staff | determined annually with Оказана поддержка Хокимияту в ликвидации около 10 тонн отходов<br>Supported the Khokimiyat in removing approximately 10 tons of waste | Relevant Stakeholders | Завершено<br>Done | Совместно с Хокимиятом ликвидирована несанкционированная свалка на Каратепинском водохранилище: вывезено около 10 тонн отходов.<br>Coordinated with the Khokimiyat to eliminate the unauthorized waste dump at Qaratepa Reservoir; approximately 10 tons of waste were removed. |
| 26 | Эффективность очистки PMD<br>PMD Cleaning Efficiency<br>6. Использование пара и возврат конденсата<br>6. Steam Usage and Condensate Recovery | 2025 | Best practice (BAT mandatory) | Оптимизированные процедуры внедрены (созданы OPL) с указанием времени, инструментов и расхода воды.<br>Модернизация моечного оборудования<br>Optimized procedures are in place (OPL created), indicating time, tools and water flow.<br>Modernization of cleaning equipment | 80% | 90% | 2026 | 2 hour per 3 staff | 2 340 000 UZS/год<br>2,340,000 UZS/year | EHSM | В процессе<br>In progress | OPL внедрён.<br>Счётчики пара находятся в процессе закупки.<br>The OPL has been implemented.<br>Steam meters are being procured.<br>Потенциал повторного использования продувочной/сбросной воды для всего оборудования (например, котлов, компрессоров, AHU, RO и др.) оценён и реализован там, где это применимо.<br>The potential to recover purge/blowdown water from all equipment (e.g., boilers, compressors, AHUs, RO, etc.) has been assessed and implemented |
| 27 | Повторное использование воды<br>Water Recovery<br>8. Виды использования переработанной воды<br>8. Recycled Uses | 2021 | Best practice (BAT mandatory) | Потенциал повторного использования продувочной/сбросной воды для всего оборудования (например, котлов, компрессоров, AHU, RO и др.) оценён и реализован там, где это применимо.<br>The potential to recover purge/blowdown water from all equipment (e.g., boilers, compressors, AHUs, RO, etc.) has been assessed and implemented | 100% | 100% | OTIF | 1 hour per 2 staff | 80 000 UZS<br>80,000 UZS | EHSM | Продолжается<br>Ongoing | продувочной/сбросной воды для всего оборудования (например, котлов, компрессоров, AHU, RO и др.) оценён и реализован.<br>The potential to recover purge/blowdown water from all equipment (e.g., boilers, compressors, AHUs, RO, etc.) has been assessed and implemented. |
| 28 | Оптимизация водопотребления в социальной сфере<br>Social water optimization<br>10. Орошение очищенной водой<br>10. Irrigation with recycled water | 2022 | Best practice (BAT mandatory) | Объекты нанесены на карту объекта, оценены и внедрены там, где это применимо.<br>Water sensors/smist taps, dry urinals and optimized irrigation technologies are mapped, assessed and implemented on site where | 100% | 90% | 2026 | 240 000 000 | 24 000 м³/месяц<br>24,000 m³/month | EHSM | В процессе<br>In progress | Выполняется замена смесителей. Отсутствие на складе готовой продукции.<br>Sensor mixers are being replaced in the finished-goods warehouse. |
| 29 | Использование пара и возврат конденсата<br>Steam Usage and Condensate Recovery<br>7. Повторное использование воды<br>7. Water Recovery | 2022 | Best practice (BAT mandatory) | Конденсатоотводчики установлены во всех соответствующих зонах (например, PMD, HVAC и др.); паровой конденсат повторно используется в котлах. Организованы учёт и отчётность. | Completed in 2022 | 100% | BAU | 1 hour per 2 staff | 80 000 UZS<br>80,000 UZS | EHSM | Завершено<br>Done | Стандартный операционный процесс внедрён.<br>The standard operating process has been implemented. |
| 30 | Программа устранения утечек воды внедрена<br>Water Leaks program in place | 2025 | Best practice (BAT mandatory) | На всех площадках действует программа устранения утечек воды с журналом мероприятий<br>A water-leak program covering all sites is in place, with an action log | 100% | 100% | OTIF | 1 hour per 4 staff | 40 000 UZS<br>40,000 UZS | ESSM | Продолжается<br>Ongoing | На площадке внедрены программа устранения утечек воды и журнал мероприятий; выявленные утечки отслеживаются и устраняются.<br>A site water-leak program and action log have been established; identified leaks are tracked and corrected. |
| 31 | Орошение очищенной водой<br>Irrigation with recycled water | 2025 | Best practice (BAT mandatory) | Реализация проекта (устройство трубопровода и установка счётчиков) и увеличение повторного использования воды<br>Project implementation (installation of pipelines and meters) and increased water reuse | 100% | 100% | 2025 | 2 hour per 4 staff | Около 12 750 000 UZS/месяц в летний период<br>Approximately 12,750,000 UZS/month during summer | EHSM | Продолжается<br>Ongoing | Система орошения очищенной водой с трубопроводами и счётчиками внедрена; повторное использование воды контролируется постоянно.<br>The recycled-water irrigation system has been implemented with pipelines and meters; water reuse is monitored continuously. |
| 32 | Автоматическая посудомоечная машина<br>Automatic dishwasher | 2025 | Best practice (BAT mandatory) | Сокращение забора воды<br>Reduction in water withdrawal | 0% | 100% | 2026 | 50,000,000.00 | 170 000 UZS<br>170,000 UZS | EHSM | Завершено<br>Done | Для сокращения забора воды установлена автоматическая посудомоечная машина; мониторинг эффективности продолжается.<br>An automatic dishwasher has been installed to reduce water withdrawal; performance monitoring is in progress. |
| 33 | Смена лаборатории для анализа качества сточных вод<br>Change laboratory for waste water quality analysis | Jan'24 | AWS Finding | Договор с лабораторией Комитета по экологии<br>Contract with the laboratory of the Ecology Committee | Completed in 2024 | NA | NA | 10 hour per 2 staff | 2 060 000–4 120 000 UZS<br>UZS 2,060,000–4,120,000 | ESSM | Завершено<br>Done | Завершено в 2024 году<br>Completed in 2024 |
| 34 | Плоггинг на Каратепинском водохранилище<br>Plogging at Qaratepa reservour | 2025 | Shared Water Challenge | Чистое побережье<br>Clean coast | Completed in 2025 | 100% | 2025 | 700000 | 39 000 000 UZS<br>39,000,000 UZS | LEX | Завершено<br>Done | Завершено в 2025 году<br>Completed in 2025 |
| 35 | Использование потворно воды после очистных на туалеты и градирню | 2025 | Best practice | Реализация проекта (устройство трубопровода и установка счётчиков) и увеличение повторного использования воды<br>Project implementation (installation of pipelines and meters) and increased water reuse | 100% | 100% | BAU | 2 hour per 4 staff | 9690000 | EHSM | Продолжается<br>Ongoing | Внедрено повторное использование очищенных сточных вод для туалетов и градирни; объёмы повторно используемой воды контролируются постоянно.<br>Treated wastewater reuse for toilets and the cooling tower has been implemented; reused-water volumes are monitored continuously. |
| 36 | Улучшить мониторинг возврата конденсата<br>Improve return condensate monitoring | Dec'2025 | Water Opportunity | Скорректированный учёт повторного использования воды; 100% соответствие стандарту EHS RM<br>Corrected water-recycling accounting; 100% compliance with the EHS RM B9 standard | 40% | 90% | Dec'2026 | 8,000,000.00 | Подлежит уточнению<br>TBD | EHSM | В процессе<br>In progress | Совершенствуются учёт и мониторинг возврата конденсата; сверка данных по повторному использованию воды выполнена на 90%.<br>Return-condensate metering and monitoring are being improved; reconciliation of recycled-water data is 90% complete. |
| 37 | День биоразнообразия<br>Biodiversity day | Apr'2026 | Shared Water Challenge/<br>Water Risk | Посажено 1 000 деревьев<br>1,000 trees planted | – | 100% | Apr'2026 | 5,000,000.00 | 1 050 USD<br>1,050 USD | LEX | Завершено<br>Done | День биоразнообразия проведён в апреле 2026 года, включая запланированную посадку деревьев.<br>Biodiversity Day was completed in April 2026, including the planned tree-planting activity. |
| 38 | Плоггинг ЗНПП<br>Plogging ZNNP | Avg'2026 | Shared Water Challenge | Чистое побережье<br>Clean coast | – | 100% | Avg'2026 | 14,000,000.00 | 42,000,000.00 | EHSM | Завершено<br>Done | Плоггинг в ЗНПП завершён в августе 2026 года; целевая территория очищена.<br>Plogging at ZNNP was completed in August 2026, and the target area was cleaned. |
| 39 | Продление специального разрешения на использование воды<br>Renewal of the Special Water Use Permit | 2026 | Water Opportunity | Получить специальное разрешение на водопользование на 2026 год<br>Obtain the Special Water Use Permit for 2026 | – | 70% | 2026 | 34,822,000.00 | 3,080,000.00 | EHSM | В процессе<br>In progress | Документы для продления специального разрешения на водопользование на 2026 год подготовлены и поданы; согласование продолжается.<br>Documents for renewal of the 2026 Special Water Use Permit have been prepared and submitted; approval is in progress. |
| 40 | Координация с внешними поставщиками по актуализации физических границ проекта<br>Coordination with external suppliers on updating the physical scope. | 2027 | Water Opportunity | Взаимодействие с внешними поставщиками для пересмотра и обновления физического объёма работ в соответствии с текущими условиями на объекте и эксплуатационными требованиями.<br>Engagement with external suppliers to review and update the physical scope in line with current site conditions and operational requirements. | – | 30% | Q1' 2027 | 96 760 USD | Выявление новых заинтересованных сторон и проблем<br>Identify new stakeholders and challenges | EHSM | В процессе<br>In progress | Внешние поставщики привлечены к пересмотру и обновлению физического объёма проекта; координация продолжается.<br>External suppliers have been engaged to review and update the project's physical scope; coordination is in progress. |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Установка аналого-цифрового преобразователя на чиллере DX<br>An analog-to-digital converter was installed on the DX Chiller | 2026 | Shared Water Challenge/ | Снижение водопотребления в системе увлажнения на 11%<br>11% reduction in water consumption in the humidification system | – | 100% | 2026 | 10,000,000.00 | 205,505.00 | EHSM | Завершено<br>Done | На чиллере DX установлен аналого-цифровой преобразователь, что улучшило мониторинг и снизило расход воды на увлажнение.<br>An analog-to-digital converter was installed on the DX chiller, improving monitoring and reducing humidification water consumption. |
| 42 | Внедрена система сбора и повторного использования дренажных вод<br>Drain water recovery system implemented for water reuse | 2026 | Shared Water Challenge | Снижение водопотребления в системе увлажнения на 20%<br>20% reduction in water consumption in the humidifcation system | – | 100% | 2026 | 20 000 000.00 | 373,646.00 | EHSM | Завершено<br>Done | Система сбора и повторного использования дренажных вод установлена и введена в эксплуатацию.<br>A drain-water collection and recovery system was installed and commissioned for water reuse. |
| 43 | Установка ультразвуковых увлажнителей<br>Installation of ultrasonic humidifiers | 2026 | Shared Water Challenge | Сокращение выбросов по областям охвата 1 и 2 на 60% к 2030 году<br>60% reduction in Scope 1 and 2 emissions by 2030 | – | 100% | 2026 | 12,400,000.00 | 36,300,000.00 | EHSM | Завершено<br>Done | Ультразвуковые увлажнители установлены и введены в эксплуатацию для повышения эффективности и достижения целей по сокращению выбросов.<br>Ultrasonic humidifiers were installed and commissioned to improve efficiency and support emissions-reduction targets. |
| 44 | Солнечный водонагреватель для МОВ<br>Solar water heater for MOB | 2027 | Water Opportunity | Сокращение выбросов по областям охвата 1 и 2 на 60% к 2030 году<br>60% reduction in Scope 1 and 2 emissions by 2030 | – | 20% | Q3' 2027 | 28 000 GDP | 53,700,000.00 | EHSM | В процессе<br>In progress | Проект солнечного водонагревателя для МОВ начат: разрабатываются технический объём и план реализации.<br>The solar water heater project for the MOB has been initiated; technical scope and implementation planning are in progress. |